V. Состав общего имущества Дома
по адресу: г. Москва, внутригородская территория муниципальный округ Раменки,
ул. Мосфильмовская, дом 96

№	Наименование элемента общего имущества	Параметры, описание (материал, конструкция или система, отделка и прочее)	Характеристика состояния общего имущества
	I. Помещения общего пользования		
1	**Помещения общего пользования (без учета лестничных маршей, тех. помещений, автостоянки, коридоров и вестибюлей)**	Площадь пола мусорокамер.: - 28,9 кв.м., керамогранитная плитка Площадь пола холлов и тамбуров грузовых лифтов 1 эт.: - 19,5 кв.м., керамогранитная плитка; Площадь пола ПУИ: - 12 кв.м., керамогранитная плитка; Площадь пола инвентарных -1 и -2 эт.: - 49,2 кв.м., керамогранитная плитка; Площадь с/у 1 эт.: - 3,8 кв.м., керамогранитная плитка; Площадь пола колясочной и велосипедной -2 эт.: - 21,9 кв.м., керамогранитная плитка: Площадь пола репетиторской: - 18 кв.м., ковролин; Итого: - керамогранитная плитка – 105,2 кв.м.; - 18 кв.м. – ковролин Площадь пола колясочной и велосипедной -2 эт.: - 17,6 кв.м., керамогранитная плитка: Площадь пола диспетчерской: - 17,4 кв.м., линолеум, - тамбура и с/у диспетчерской – 3,9 кв.м, керамогранитная плитка Итого: - керамогранитная плитка – 51,6 кв.м.; - 17,4 кв.м. – линолеум	Состояние работоспособное, соответствует проектной и исполнительной документации, осуществления ремонтных и /или восстановительных работ не требует. Дефекты не обнаружены. Процент износа 0,0%
2	**Рампа**	Количество – 3 шт. Площадь пола –164,7 кв.м Материал пола – топпинг Monopol Top с фрезерованием ёлочкой.	Состояние работоспособное, соответствует проектной и исполнительной документации, осуществления ремонтных и /или восстановительных работ не требует. Дефекты не обнаружены. Процент износа 0,0%
3	**Автостоянка**	Количество м/м – 88 шт. Площадь пола (-1 этаж) – 949 кв.м; (-2 этаж) – 1164,7 кв.м Материал пола – топпинг Monopol Top.	Состояние работоспособное, соответствует проектной и исполнительной документации, осуществления ремонтных и /или восстановительных работ не требует. Дефекты не обнаружены. Процент износа 0,0%
4	**Лестницы**	Количество лестничных маршей с 1 эт. по выход на кровлю: – 92 шт.; Материал ограждения и балясин – нержавеющая сталь. Площадь маршей лестниц с 2 по 25 эт.: 515,38 кв.м., керамогранитная плитка;	Состояние работоспособное, соответствует проектной и исполнительной документации, осуществления ремонтных и /или восстановительных работ не требует. Дефекты не обнаружены. Процент износа 0,0%

5	**Лифтовые и иные шахты**	Количество лифтовых шахт – 5 шт.	Состояние работоспособное, соответствует проектной и исполнительной документации, осуществления ремонтных и /или восстановительных работ не требует. Дефекты не обнаружены. Процент износа 0,0%
6	**Лифтовые холлы**	Площадь пола лифтовых холлов МОП с 2 по 25 эт.: - 615,6 кв.м., керамогранитная плитка;	Состояние работоспособное, соответствует проектной и исполнительной документации, осуществления ремонтных и /или восстановительных работ не требует. Дефекты не обнаружены. Процент износа 0,0%
7	**Коридоры (вестибюли)**	Площадь пола коридоров МОП с 2 по 25 эт. – 1147,5 кв.м., - керамогранитная плитка – 107 кв.м.; - дизайнерская керамогранитная плитка – 1040,5 кв.м.	Состояние работоспособное, соответствует проектной и исполнительной документации, осуществления ремонтных и /или восстановительных работ не требует. Дефекты не обнаружены. Процент износа 0,0%
8	**Технические этажи (техническое пространство)**	Площадь пола техэтажей: - К1 + К2 – 1213,7 кв.м., пропитка ПВА по стяжке.	Состояние работоспособное, соответствует проектной и исполнительной документации, осуществления ремонтных и /или восстановительных работ не требует. Дефекты не обнаружены. Процент износа 0,0%
9	**Чердаки, не вошедшие в обмер БТИ**	Нет	
	II. Ограждающие несущие и ненесущие конструкции многоквартирного дома		
10	**Фундаменты**	Вид фундамента – Железобетонная монолитная фундаментная плита (под стилобатом) и Свайный фундамент (под домом).	Состояние работоспособное, соответствует проектной и исполнительной документации, осуществления ремонтных и /или восстановительных работ не требует. Дефекты не обнаружены. Процент износа 0,0%
11	**Стены и перегородки внутри подъездов (тамбуры)**	Количество подъездов – 2 шт. Материал отделки стен – Керамогранит Italon Continuum Polar 60 x120см, Окраска стен Dulux RAL 9002, воднодисперсная краска, матовая, в три слоя по подготовленной поверхности Материал отделки потолков – Потолок Албес, панели HS с интегрированной сеткой ПВС внутри панели, ПВС-сетка RB35, 60x120см, цвет черный RAL 9005+Окраска плиты перекрытия и инженерных коммуникаций по RAL 9005	Состояние работоспособное, соответствует проектной и исполнительной документации, осуществления ремонтных и /или восстановительных работ не требует. Дефекты не обнаружены. Процент износа 0,0%

12	**Стены и перегородки внутри помещений общего пользования**	Площадь стен : Типовые этажи – 2754,3 кв. м 1 этаж – 715,7 кв. м Площадь потолков: Типовые этажи – 1187,1 кв.м 1 этаж – 194,4 кв. м Материал отделки потолков – Потолок Албес, панели HS с интегрированной сеткой ПВС внутри панели, ПВС-сетка RB35, 60х120см, цвет черный RAL 9005+Окраска плиты перекрытия и инженерных коммуникаций по RAL 9005, Подвесной потолок Албес, система грильято GL24 жалюзи, ячейка 290х76мм, цвет черный RAL9005+Окраска плиты перекрытия и инженерных коммуникаций по RAL 9005, Окраска подшивного ГКЛ-потолка по RAL 9005, воднодисперсная краска Tikkurila Euro Power 7 / Тиккурила Евро 7, краска матовая моющаяся, в три слоя по подготовленной Поверхности, Подвесной потолок грильятто, с ячейкой 100*100 мм, RAL 9005.	Состояние работоспособное, соответствует проектной и исполнительной документации, осуществления ремонтных и /или восстановительных работ не требует. Дефекты не обнаружены. Процент износа 0,0%
13	**Наружные стены**	Материал – железобетон, газоблок, утеплитель мин. вата, ветро-влаго-защитная мембрана, облицовка керамической плиткой и алюминиевыми кассетами и кассетами с ламелями. Площадь – 7634,7 кв. м	Состояние работоспособное, соответствует проектной и исполнительной документации, осуществления ремонтных и /или восстановительных работ не требует. Дефекты не обнаружены. Процент износа 0,0%
14	**Перекрытия**	Количество перекрытий этажей – 50 Материал – Монолитный железобетон Площадь – 22324,7 кв. м.	Состояние работоспособное, соответствует проектной и исполнительной документации, осуществления ремонтных и /или восстановительных работ не требует. Дефекты не обнаружены. Процент износа 0,0%
15	**Крыши (без учета тех. помещений)**	Вид кровли – плоская, не эксплуатируемая, обслуживаемая, наплавляемая рулонная. Материал кровли – бетонная плитка 300*300, геотекстиль термообработанный, техноэласт, унифлекс Вент ЭПВ, праймер битумный Технониколь №1, армированная сетка из базальтового волокна, пленка полиэтиленовая, утиплитель, техноэласт, армированная сетка, пленка пароизоляционная, уклонообразующий слой, пленка. Площадь плоской кровли – 1162,6 кв.м. Протяженность свесов –нет. Площадь свесов – нет. Протяженность ограждений –193,86 п.м.	Состояние работоспособное, соответствует проектной и исполнительной документации, осуществления ремонтных и /или восстановительных работ не требует. Дефекты не обнаружены. Процент износа 0,0%
16	**Двери**	Количество дверей с 2 по 25 эт.: - лестничные клетки - 41 шт.; - лифтовые холлы – 56 шт. Количество дверей -2, -1 эт.: - коридорные (кроме ЛХ) – 82 шт. - лифтовой холл (ЛХ) – 8 шт. Количество дверей 1 эт.: - 3 шт. – металл, остекленная; - 4 шт. стальная, глухая; - наружные двери (кроме коммерческих): 4 шт. – остеклённые	Состояние работоспособное, соответствует проектной и исполнительной документации, осуществления ремонтных и /или восстановительных работ не требует. Дефекты не обнаружены. Процент износа 0,0%
17	**Окна**	Количество окон, расположенных в помещениях общего пользования – 17.	Состояние работоспособное, соответствует проектной и исполнительной документации,

			осуществления ремонтных и /или восстановительных работ не требует. Дефекты не обнаружены. Процент износа 0,0%
	III. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование		
18	**Лифты и лифтовое оборудование**	Лифт № 311010195202501249 (пассажирский), Грузоподъёмность - 630кг; Лифт № 311010195202501250 (пассажирский), Грузоподъёмность - 630кг; Лифт №311010195202501251 (пассажирский с режимом ППП), Грузоподъёмность - 1000кг, Лифт №311010195202501252 (пассажирский), грузоподъёмность- 630 кг; Лифт №311010195202501253 (пассажирский с режимом перевозки пожарных подразделений), грузоподъёмностью- 1000 кг. Количество - 5 шт.	Состояние работоспособное, соответствует проектной и исполнительной документации, осуществления ремонтных и /или восстановительных работ не требует. Дефекты не обнаружены. Процент износа 0,0%
19	**Мусоропровод**	Нет	
20	**Вентиляция**	Количество вентиляционных шахт: Шахты ДУи ПД (с воздуховодами) - 16 шт. Шахты обще обменной вентиляции (с воздуховодами) – 36 шт.	Состояние работоспособное, соответствует проектной и исполнительной документации, осуществления ремонтных и /или восстановительных работ не требует. Дефекты не обнаружены. Процент износа 0,0%
21	**Дымовые трубы/ вентиляционные трубы**	Количество вентиляционных труб (воздуховодов) – 8558 м. Материал – сталь 0,5;0,7;0,9;1,0мм. Количество дымовых труб – 13 шт Материал – кирпич полнотелый Количество дымовых труб – 2 шт. Материал – сэндвич	Состояние работоспособное, соответствует проектной и исполнительной документации, осуществления ремонтных и /или восстановительных работ не требует. Дефекты не обнаружены. Процент износа 0,0%
22	**Электрические водно-распределительные устройства**	ВРУ- 6 компл.	Состояние работоспособное, соответствует проектной и исполнительной документации, осуществления ремонтных и /или восстановительных работ не требует. Дефекты не обнаружены. Процент износа 0,0%
23	**Светильники**	Светильник МДМ-Лайт NS.2943.22.38/INI LED 35 LN 16W 220V/Светильник LED, 995 мм (подвес 3м), БОСМА, ЧЁРНЫЙ - 437 шт. Трековый светильник Arlight Светильник MAG-ORIENT-FLAT-L235-8W Day4000K (WH 80deg 48V) 235mm BOSMA, БЕЛЫЙ - 59 шт. Трековый светильник МДМ-Лайт M-TRACK TUNIC spot 7W 3000K/CRI90 55deg 48V/ Светильник для грильято CHECKERS DIFF GL 48W 4000K Ra80 T60 220V/Св-к LED,75x75x40мм (встраиваемый) (БОСМА) ОПАЛ, IP65 - 12 шт. Светильник NS.2943.22.40/INI LED 35 LN 56W 4000K 220V/Светильник LED, 2230 мм, БОСМА, ЧЕРНЫЙ - 1 шт. Светильник Подвес Moon A Ø 70 см 27W 4000K Ф70х100см, артикул PDL2172-2 - 2 шт. Светильник светодиодный потолочный наклонный Stylish loft, Белый - 2 шт.	Состояние работоспособное, соответствует проектной и исполнительной документации, осуществления ремонтных и /или восстановительных работ не требует. Дефекты не обнаружены. Процент износа 0,0%

		Светильник светодиодный потолочный наклонный Stylish loft, Черный - 2 шт. Светильник Подвес Moon A Ø 70 см 27W 4000K Ф70х100см, артикул PDL2172-2 - 2 шт. Торшер ULIGHT Maytoni Technical Mollis MOD126FL-01B, 4000K - 1 шт. Линейный светильник FORA L1200 230V IP67 12W, оптика 10 град., BOSMA, в комплекте с кронштейнами – 164 шт. Линейный светильник FORA L900 230V IP67 9W, BOSMA, в комплекте с кронштейнами – 64 шт. Линейный светильник FORA L600 230V IP67 6W, BOSMA, в комплекте с кронштейнами – 56 шт. Линейный светильник FORA L300 230V IP67 3W, BOSMA, в комплекте с кронштейнами – 36 шт. Светодиодный прожектор MANSO 220IP65 10W, BOSMA, в комплекте с кронштейнами – 48 шт. Светозащитный экран, BOSMA, – 369 шт. Светильник рабочего освещения V1-I1-KA310-03PD2- 6701540 LED, L=585мм, 15Вт, 1910Лм, 4000K, IP67, II класс защиты – 26 шт. Светильник рабочего освещения V1-U1-00821-21000- 6501540 LED, D=300мм, 15Вт, 1700Лм, 4000K, IP65 – 2 шт. Светильник рабочего освещения INI LED 01 O SN 18W 4000K Ra90 T60 (LUX) LED, L=578мм, 18Вт, 890Лм, 4000K, IP20 – 79 шт. Светильник рабочего освещения LED, L=995мм, 16Вт, 778Лм, 4000K, IP20, INI LED 35 LN 16W 4000K 220V/Светильник LED – 289 шт. Светильник эвакуационного освещения CD LED 27 4000K 22Вт, 2500Лм, 4000K, IP65 – 4 шт. Светильник рабочего освещения V1-A0-00070-01OP0-4003540 A070 2.0 LED, 595х595мм, 35Вт, 4480Лм, 4000K, IP20 – 19 шт. Патрон для лампы подвесной E27 + лампа LED/RKK 9-20Вт, 4000K - 187 Светильник накладной рабочего освещения DROP LED 15 STANDARD LED, D=220мм, 15Вт, 4000K, IP65 – 42 шт; Магнитный трековый светильник рабочего освещения LED,L=300мм, 9,7Вт, 406Лм, 4000K, IP20 M-TRACK LINE 9W 4000K CRI90 120deg T80 300mm BOSMA-17 шт; Магнитный трековый светильник рабочего освещения LED, D=40мм, 8,6Вт, 507Лм, 4000K, IP20 M-TRACK TUNIC spot 7W 4000K CRI90 55deg 48V D40mm BOSMA-22 шт; Магнитный трековый светильник рабочего освещения LED, L=1495мм, 39Вт, 2613Лм, 4000K, IP20 NS.2943.22.40/INI LED 35 LN 39W 4000K 220V/Светильник LED, 1495 мм (БОСМА) БЕЛЫЙ BOSMA-2 шт; Магнитный трековый светильник рабочего освещения LED, L=2160мм, 56Вт, 3920Лм, 4000K, IP20 NS.2943.22.41/INI LED 35 LN 56W 4000K 220V/Светильник LED, 2160 мм (БОСМА) БЕЛЫЙ-1 шт; Подвесной светильник рабочего освещения LED, 650х70мм, 54Вт, 7350Лм, 4000K, IP20 AGI TABLET 54W 4000K Ф650х70 мм-1 шт; Подвесной светильник рабочего освещения LED, 650х70мм, 27Вт, 3675Лм, 4000K, IP20 AGI TABLET 27W 4000K Ф650х70 мм-1 шт.	
24	**Системы дымоудаления**	Подпор воздуха - 10 шт. Дымоудаление - 6 шт.	Состояние работоспособное, соответствует проектной и исполнительной документации, осуществления ремонтных

			и /или восстановительных работ не требует. Дефекты не обнаружены. Процент износа 0,0%
25	**Электрические водно-распределительные устройства и щиты (ЩСН, ЩУ, ЩЭ, ЩУВ1, ЩМ-КФ, ЩМ-БКТ, ЩМ, ЩР-УК, ЩО, ЩАО, ВРУ1-ЖЧ, ВРУ2-ЖЧ)**	Щит собственных нужд (ЩСН), ~380 В, 5 кВт, IP54 - 6 шт. Щит учета (ЩУ), ~380/220В, IP54 (ЩУ) - 23 шт. Щит этажный (ЩЭ) на 6 квартир ~380/220В, IP31 - 7 шт. Щит этажный (ЩЭ) на 5 квартир ~380/220В, IP31 - 49 шт. Щит распределительный управляющей компании (ЩР-УК) ~380/220В, IP31 - 1 шт. Щит управления вентиляцией (ЩУВ1) ~380/220В, IP54 - 1шт. Щит рабочего освещения парковки (ЩО-1) ~380/220В, IP54 - 1 шт. Щит аварийного освещения парковки (ЩАО-1) ~380/220В, IP54 - 1 шт. ВРУ1-ЖЧ рабочее освещение (ВРУ1-ЖЧ/РП3) III категория, IP54 - 1 шт. ВРУ2-ЖЧ аварийное освещение, освещение шахт лифтов (ВРУ1-ЖЧ/ПЭСП3) III категория, IP54 - 1 шт. Щит фасадного освещения (ЩФО) – 1шт. Ящик уличного освещения (ЯУО) 0,5кВт, Iр=0,83А – 1шт.	Состояние работоспособное, соответствует проектной и исполнительной документации, осуществления ремонтных и /или восстановительных работ не требует. Дефекты не обнаружены. Процент износа 0,0%
26	Сети электроснабжения	ППГнг(А)-HF 1х120 мм2 -84/724 м ППГнг(А)-HF 1х95 мм2 -84/1436 м ППГнг(А)-HF 1х70 мм2 --/181 м ППГнг(А)-HF 1х50 мм2 --/359 м ППГнг(А)-HF 1х35 мм2 -225/672 м ППГнг(А)-HF 1х16 мм2 --/168 м ППГнг(А)-HF 2х2,5 мм2 -42/- м ППГнг(А)-HF 3х25 мм2 --/485 м ППГнг(А)-HF 3х16 мм2 --/168 м ППГнг(А)-HF 3х10 мм2 --/2673 м ППГнг(А)-HF 3х6 мм2 --/1941 м ППГнг(А)-HF 3х4 мм2 --/1109 м ППГнг(А)-HF 3х2,5 мм2 -1180/5158 м ППГнг(А)-HF 3х1,5 мм2 -4849/4570 м ППГнг(А)-HF 4х6 мм2 --/534 м ППГнг(А)-HF 4х2,5 мм2 --/652 м ППГнг(А)-HF 4х1,5 мм2 --/52 м ППГнг(А)-HF 5х240 мм2 -428/- м ППГнг(А)-HF 5х185 мм2 -286/- м ППГнг(А)-HF 5х95 мм2 -1423/242 м ППГнг(А)-HF 5х35 мм2 -372/- м ППГнг(А)-HF 5х25 мм2 --/581 м ППГнг(А)-HF 5х16 мм2 -45/323 м ППГнг(А)-HF 5х10 мм2 -51/247 м ППГнг(А)-HF 5х6 мм2 -274/333 м ППГнг(А)-HF 5х4 мм2 -1392/89 м ППГнг(А)-HF 5х2,5 мм2 -777/104 м ППГнг(А)-HF 5х1,5 мм2 -269/- м КППГнг-HF 10х2,5 мм2 -285/- м ППГнг(А)-FRHF 1х95 мм2 -150/- м ППГнг(А)-FRHF 1х35 мм2 -300/- м ППГнг(А)-FRHF 3х6 мм2 -130/298 м ППГнг(А)-FRHF 3х4 мм2 -90/465 м ППГнг(А)-FRHF 3х2,5 мм2 -107/2589 м ППГнг(А)-FRHF 3х1,5 мм2 -2235/586 м ППГнг(А)-FRHF 5х35 мм2 -20/- м ППГнг(А)-FRHF 5х10 мм2 -81/- м ППГнг(А)-FRHF 5х6 мм2 -115/- м	Состояние работоспособное, соответствует проектной и исполнительной документации, осуществления ремонтных и /или восстановительных работ не требует. Дефекты не обнаружены. Процент износа 0,0%

		ППГнг(А)-FRHF 5х4 мм2 -13/- м ППГнг(А)-FRHF 5х2,5 мм2 -266/- м ППГнг(А)-FRHF 5х1,5 мм2 -36/- м ППГнг(А)-HF 5х2,5 мм2--/69 м ППГнг(А)-HF 3х6 мм2--/34 м ППГнг(А)-HF 3х4 мм2--/76 м ППГнг(А)-HF 3х2,5 мм2--/221 м ППГнг(А)-HF 1х6 мм2--/27 м ППГнг(А)-HF 1х2,5 мм2--/54 м ВБбШв 5х2,5 мм2--/113 м ВБбШв 3х4 мм2--/28 м ВБбШв 3х2,5 мм2--/54 м ПуГПнг(А)-HF 1х2,5 мм2 синий --/6 м ПуГПнг(А)-HF 1х2,5 мм2 красный --/6 м ПуГПнг(А)-HF 1х2,5 мм2 желтый --/6 м ППГнг(А)-HF 3х4 мм2 --/1920 м	
27	Котлы отопительные	5 шт	Состояние работоспособное, соответствует проектной и исполнительной документации, осуществления ремонтных и /или восстановительных работ не требует. Дефекты не обнаружены. Процент износа 0,0%
28	Сети теплоснабжения	Труба стальная Ø 219х6,0 - 48,6 п.м. Труба стальная Ø 159х4.5 - 9 п.м. Труба стальная Ø 133х4,0 – 30,5 п.м. Труба стальная Ø 125 – 4 п.м. Труба стальная Ø 108х4,0 – 160,8 п.м. Труба стальная Ø 89х4,0 – 52 п.м. Труба стальная Ø 76х3,5 – 231,7 п.м. Труба стальная Ø 57х3,5 – 22,5 п.м. Труба стальная Ø 50х3,5 – 20 п.м. Труба стальная Ø 40х3,5 – 182,3 п.м. Труба стальная Ø 32х3,2 – 465,3 п.м. Труба стальная Ø 25х3,2 – 594,8 п.м. Труба стальная Ø 20х2,8 – 570,2 п.м. Труба стальная Ø 15х2,8 – 1921,7 п.м.	Состояние работоспособное, соответствует проектной и исполнительной документации, осуществления ремонтных и /или восстановительных работ не требует. Дефекты не обнаружены. Процент износа 0,0%
29	Краны на системах отопления и теплоснабжения	Кран шаровый Ø 200 – 2 шт Кран шаровый Ø 80 – 10 шт Кран шаровый Ø 40 – 3 шт Кран шаровый Ø 32 – 15 шт Кран шаровый Ø 25 – 59 шт Кран шаровый Ø 20 – 23 шт Кран шаровый Ø 15 – 117 шт	Состояние работоспособное, соответствует проектной и исполнительной документации, осуществления ремонтных и /или восстановительных работ не требует. Дефекты не обнаружены. Процент износа 0,0%

30	Бойлерные (теплообменники)	Теплообменники Ридан – 8 шт	Состояние работоспособное, соответствует проектной и исполнительной документации, осуществления ремонтных и /или восстановительных работ не требует. Дефекты не обнаружены. Процент износа 0,0% нет
31	Элеваторные узлы	нет	нет
32	Радиаторы	Конвектор внутрипольный «КЗТО Бриз В» - 5 шт. Электро Конвектор «TERMEX» - 4 шт Регистры «РГ-4» – 5 шт. Регистры «РГ-6» – 29 шт. Тепловая завеса «КЭВ» - 6 шт.	Состояние работоспособное, соответствует проектной и исполнительной документации, осуществления ремонтных и /или восстановительных работ не требует. Дефекты не обнаружены. Процент износа 0,0%
33	Насосы	Циркуляционные насосы отопления «Wilo» - 2 шт Циркуляционные насосы теплоснабжения «Wilo» - 1 шт Циркуляционные сетевые насосы «Wilo» - 1 шт Циркуляционные насосы ГВС «Wilo» - 1 шт Насосная станция ХВС «Wilo» (по 3 насоса) - 1шт. Насосная станция пожаротушения «VANDJORD» - 1 шт.	Состояние работоспособное, соответствует проектной и исполнительной документации, осуществления ремонтных и /или восстановительных работ не требует. Дефекты не обнаружены. Процент износа 0,0%
34	Трубопроводы ХГВС	Труба стальная Ø 219х6,3 – 36 п.м. Труба стальная Ø 159х5,0 – 37 п.м. Труба стальная Ø 133х5,0 – 12 п.м. Труба стальная Ø 108х4,0 – 51 п.м. Труба стальная Ø 89х4,0 – 20 п.м. Труба стальная Ø 76х4,0 - 36 п.м. Труба стальная Ø 57х3,5 – 18 п.м. Труба стальная Ø 50х3.5 – 167,3 п.м. Труба стальная Ø 40х3,5 – 639,5 п.м. Труба стальная Ø 32х3,2 – 88,5 п.м. Труба стальная Ø 25х3,2 – 152,9 п.м. Труба стальная Ø 20х2,8 – 120,5 п.м. Труба стальная Ø 15х2,8 – 33,4 п.м.	Состояние работоспособное, соответствует проектной и исполнительной документации, осуществления ремонтных и /или восстановительных работ не требует. Дефекты не обнаружены. Процент износа 0,0%
35	Краны на системах водоснабжения	Кран шаровый Ø 200 – 10 шт Кран шаровый Ø 150 – 2 шт Кран шаровый Ø 100 – 4 шт Кран шаровый Ø 80 – 4 шт Кран шаровый Ø 65 – 5 шт Кран шаровый Ø 50 – 8 шт Кран шаровый Ø 40 – 26 шт Кран шаровый Ø 32 – 39 шт Кран шаровый Ø 25 – 43 шт Кран шаровый Ø 20 – 415 шт Кран шаровый Ø 15 – 157 шт	Состояние работоспособное, соответствует проектной и исполнительной документации, осуществления ремонтных и /или восстановительных работ не требует. Дефекты не обнаружены. Процент износа 0,0%
36	Коллективные приборы учета	Электросчетчик «Е307 R34.543.OAA.SYUVLFZ.SPds» (ЭНЕРГОМЕРА) - 2 шт. Счетчик тепловой энергии «ВИС.Т3» (Тепловизор Пром) – 9 шт. Счетчик ХВС «Пульсар М» Ду32 IP68 RS-485 (ТЕПЛОВОДОХРАН) – 2 шт.	Состояние работоспособное, соответствует проектной и исполнительной документации, осуществления ремонтных

		Счетчик газа – 1 шт.	и /или восстановительных работ не требует. Дефекты не обнаружены. Процент износа 0,0%
37	Сигнализация	**<u>СОТС:</u>** Прибор приемно-контрольный и управления охранно-пожарный адресный "Рубеж-2ОП" прот.R3: - количество адресных линий связи – 2; количество адресных устройств, подключаемых к одной АЛС – 250; количество зон в приборе -500; длина адресной линии связи – не более 3 000 м; полярность подключения АЛС -Униполярное; количество встроенных выходов с контролем целостности - 2; количество реле «сухой контакт» - 3 (1 перекидное); питание – 12В. - 2 шт. Извещатель магнитоконтактный адресный Рубеж ИО 10220-2 (магнитоуправляемый, на открывание) - 185 шт. Извещатель охранный точечный магнитоконтактный Магнито-контакт ИО 10220-2 А2М (3) (усиленный) - 1 шт. Модуль сопряжения преобразователя интерфейса Рубеж R3-МС-Е – 1 шт. Источник питания Рубеж ИВЭПР 24/2,5 RS-R3 2х7 БР – 2 шт. Аккумулятор герметичный свинцово-кислотный необслуживаемый 12В, 7 Ач Бастион SKAT SB 1207 – 4 шт. Рубеж ИЗ-1-R3 - 58 шт. Кабелепереход усиленный Smartec ST-DL340 – 1шт. Изолятор шлейфа Рубеж ИЗ-1-R3 - 58 шт. КСПВПнг(А)-HF 1х2х0,80 ТД Паритет – 2110 м. КСПВПнг(А)-HF 1х2х1,38 ТД Паритет – 6 м. Parlan U/UTP Cat5e ZHнг(А)-HF 4х2х0,52 ТД Паритет – 20 м. Parlan U/UTP Cat5e ZHнг(А)-HF 2х2х0,52 ТД Паритет – 85 м.	Состояние работоспособное, соответствует проектной и исполнительной документации, осуществления ремонтных и /или восстановительных работ не требует. Дефекты не обнаружены. Процент износа 0,0%
38	Калориферы	Нет	
39	Указатели наименования улицы, переулка, площади и пр. на фасаде многоквартирного дома	Наименование улицы и номера дома – 2 шт.	Состояние работоспособное, соответствует проектной и исполнительной документации, осуществления ремонтных и /или восстановительных работ не требует. Дефекты не обнаружены. Процент износа 0,0%
40	Системы ППЗ	**<u>АПС:</u>** Центральный прибор индикации и управления ЦПИУ Рубеж исп.2 – 1шт. Прибор приемно-контрольный и управления охранно-пожарный Рубеж-2ОП прот. R3: - количество адресных линий связи –6; -количество адресных устройств, подключаемых к одной АЛС – 250; количество зон в приборе -500; длина адресной линии связи – не более 3 000 м; полярность подключения АЛС -Униполярное; количество встроенных выходов с контролем целостности - 2; количество реле «сухой контакт» - 3 (1 перекидное); питание – 12В. – 6 шт. Извещатель пожарно-дымовой Рубеж ИП 212-64-R3 (базовое основание W1.02) адресно-аналоговый - 950 шт. Извещатель пожарный дымовой Рубеж ИП 212-64-R3 (базовое основание W2.02 для подвесного потолка) адресно-аналоговый черный RAL9005- 250 шт. Извещатель пожарный дымовой Рубеж ИП 212-64-R3 (базовое основание W1.02 для подвесного потолка) адресно-аналоговый черный RAL9005- 248 шт. Извещатель пожарный ручной адресный Рубеж ИПР 513-11-А-R3 - 57 шт. Изолятор шлейфа адресный Рубеж ИЗ-1-R3 - 427 шт. Адресная метка Рубеж АМ-1-R3 – 41 шт. Адресный релейный модуль Рубеж РМ-1К-R3 – 82 шт.	Состояние работоспособное, соответствует проектной и исполнительной документации, осуществления ремонтных и /или восстановительных работ не требует. Дефекты не обнаружены. Процент износа 0,0%

		Оповещатель световой адресный «Пожаробезопасная зона» Рубеж ОПОП 1-R3 – 56 шт. Оповещатель световой адресный «Выход» Рубеж ОПОП 1-R3 – 71 шт. Источник вторичного электропитания резервированный Рубеж ИВЭПР 12/2 RS-R3 2x17 БР – 1 шт. Источник вторичного электропитания резервированный Рубеж ИВЭПР 12/5 RS-R3 2x40 БР – 3 шт. Источник вторичного электропитания резервированный Рубеж ИВЭПР 12/3,5 RS-R3 2x12 БР – 1 шт. Аккумуляторная батарея 12 Ач ПожТехКабель 412-012 12V-12Ah – 2 шт. Аккумуляторная батарея 18 Ач ПожТехКабель 412-018 12V-18Ah – 4 шт. Аккумуляторная батарея 40 Ач ПожТехКабель 412-040 12V-12Ah – 6 шт. КПСнг(А)-FRHF 1x2x0,5 (200 м) СПЕЦКАБЕЛЬ - 13850 м. СПЕЦЛАН FTP-5нг(А)-FRHF 2x2x0,52 (200 м) СПЕЦКАБЕЛЬ - 400 м. **АПЗ** Шкаф управления пожарный Рубеж ШУН/В-22-00-R3 - 1 шт. Шкаф управления пожарный Рубеж ШУН/В-11-00-R3 - 2 шт. Шкаф управления пожарный Рубеж ШУН/В-7,5-00-R3 - 3 шт. Шкаф управления пожарный Рубеж ШУН/В-5,5-00-R3 - 13 шт. Шкаф управления пожарный Рубеж ШУН/В-1,5-00-R3 - 2 шт. Шкаф управления пожарный Рубеж ШУН/В-5,5-03-УКЗО-R3 - 1 шт. Шкаф управления пожарный Рубеж ШУН/В-1,5-03-УКЗО-R3 - 1 шт. Шкаф управления задвижкой Рубеж ШУЗ-0,37-00-R3 - 2 шт. Шкаф IEK ЩМП-5-0 У2 IP54 RAL3020 (1000x650x285) – 1 шт. Прибор приемно-контрольный и управления охранно-пожарный R3-Рубеж-20П - 4 шт. Модуль управления клапаном дымоудаления или огнезадерживающим Рубеж МДУ-1С-R3 - 591 шт. Устройство дистанционного пуска «Пуск дымоудаления» Рубеж УПД 513-11ИК3-R3 – 57 шт. Извещатель охранный магнитоуправляемый адресный Рубеж ИО-10220-2 – 51 шт. Адресная метка Рубеж АМ-1-R3 – 23шт. Адресная метка Рубеж АМ-4-R3 – 73шт. Адресный релейный модуль Рубеж РМ-1-R3 – 73 шт. Адресный релейный модуль Рубеж РМ-4-R3 – 15 шт. Адресный релейный модуль Рубеж РМ-4К-R3 – 2 шт. Канальный датчик температуры NTC Vilmann STK-3 – 2 шт. Антена Fnti F-100 MU – 1 шт. Источник вторичного электропитания резервированный Рубеж ИВЭПР 12/2 RS-R3 2x17 БР – 2 шт. Источник вторичного электропитания резервированный Рубеж ИВЭПР 12/5 RS-R3 2x40 БР – 1 шт. Источник вторичного электропитания резервированный Рубеж ИВЭПР 24/2,5 RS-R3 2x12 БР – 1 шт. Аккумуляторная батарея 18 Ач Delta 412-012 12V-12Ah – 2 шт. Аккумуляторная батарея 18 Ач Delta 412-018 12V-12Ah – 4 шт. Аккумуляторная батарея 40 Ач Delta 412-040 12V-12Ah – 2 шт. Мачта антенная 5м МА50 – 1 шт. Кронштейн крепления антенной мачты к стене вынос 400-700мм МА41 – 2 шт. Комплект крепления антенной мачты КЭМ – 1 шт. КПСнг(А)-FRHF 1x2x0,5 (200 м) СПЕЦКАБЕЛЬ - 4300 м. КПСнг(А)-FRHF 1x2x0,75 (200 м) СПЕЦКАБЕЛЬ - 3465 м. КПСнг(А)-FRHF 1x2x1,0 (200 м) СПЕЦКАБЕЛЬ - 265 м. КПСнг(А)-FRHF 2x2x0,5 (200 м) СПЕЦКАБЕЛЬ - 3115 м. ППГнг(А)-FRLS 3x1,5 СегментЭнерго – 165 м.	

		ППГнг(А)-FRLS 4х1,5 СегментЭнерго – 10 м. РК 50-3,7-13нг(А)-FRHF 3х1,5 ТД Паритет – 20 м. **СОУЭ** Шкаф ШК1, в составе: - шкаф монтажный телекоммуникационный 19" напольный 600х600 мм 47U Cabeus (SH-05C-48U60/60-BK), передняя стеклянная и задняя сплошная металлическая двери, ручка с замком, цвет серый (RAL 7035) - 1 шт. -модуль вентиляторный для установки в крышку шкафа Cabeus TRAY-60-BK - 1 шт. -патч панель на 24 порта Cabeus PL-24-CAT 5E-DUAL IDC - 1 шт. -кабельный органайзер горизонтальный Cabeus (JB08-2U-BK) - 1 шт. -полка 19» перфорированная, усиленная до 100кг Cabeus (SH-J018-FC-600M-100KG-BK) - 4 шт. -блок евророзеток для 19" шкафов, горизонтальный, 6 розеток Cabeus (PDU-6P-B-2EU) - 1 шт. -корпус с DIN-рейкой Cabeus PS-3U-BK – 1 шт. -источник бесперебойного питания СКАТ-400И7 RACK Бастион – 2 шт. -аккумуляторная батарея 55 Ач DTM1255 Delta – 8 шт. -аккумуляторная батарея 40 Ач DTM1240 Delta – 2 шт. -комплект для сборки шкафов SH-05C Cabeus SH-ND-KIT – 1 шт. -набор кабелей для заземления Cabeus GRW – 1 шт. -патч-корд категория 5e U/UTP Cabeus PC-UTP-RJ45-CAT 5E-0,5M-BK – 15 шт. -коммутатор на 8 портов Sonar SNA-800 – 1 шт. -дистрибьютер Sonar SNA-8521G - 6 шт. -сетевой контроллер Sonar SNA-8521A – 2 шт. -моноблок с муз. трансляцией Sonar SRM-C20050-AR – 1шт. -моноблок с муз. трансляцией Sonar SRM-C20085-AR – 1шт. Шкаф ШК2, в составе: -шкаф монтажный телекоммуникационный 19" напольный 600х600 мм 47U Cabeus (SH-05C-48U60/60-BK) - передняя стеклянная и задняя сплошная металлическая двери, ручка с замком, цвет серый (RAL 7035) - 1 шт. -модуль вентиляторный для установки в крышку шкафа Cabeus TRAY-60-BK - 1 шт. -патч панель на 24 порта Cabeus PL-24-CAT 5E-DUAL IDC - 1 шт. -кабельный органайзер горизонтальный Cabeus (JB08-2U-BK) - 1 шт. -полка 19» перфорированная, усиленная до 100кг Cabeus (SH-J018-FC-600M-100KG-BK) - 4 шт. -блок евророзеток для 19" шкафов, горизонтальный, 6 розеток Cabeus (PDU-6P-B-2EU) - 1 шт. -корпус с DIN-рейкой Cabeus PS-3U-BK – 1 шт. -источник бесперебойного питания СКАТ-400И7 RACK Бастион – 2 шт. -аккумуляторная батарея 55 Ач DTM1255 Delta – 8 шт. -аккумуляторная батарея 40 Ач DTM1240 Delta – 2 шт. -комплект для сборки шкафов SH-05C Cabeus SH-ND-KIT – 1 шт. -набор кабелей для заземления Cabeus GRW – 1 шт. -патч-корд категория 5e U/UTP Cabeus PC-UTP-RJ45-CAT 5E-0,5M-BK – 15 шт. -коммутатор на 8 портов Sonar SNA-800 – 1 шт. -дистрибьютер Sonar SNA-8521G - 6 шт. -сетевой контроллер Sonar SNA-8521A – 2 шт. -моноблок с муз. трансляцией Sonar SRM-C20050-AR – 1шт. -моноблок с муз. трансляцией Sonar SRM-C20085-AR – 1шт. Громкоговоритель настенный Sonar SWS-103W 1,5/3 Вт – 497 шт. Громкоговоритель настенный Sonar SWS-110-105 10 Вт – 9 шт. Сетевая вызывная панель интеркома (брендированное исполнение для Донстроя)	

		Sonar SNA-8521CR – 41 шт. Пульт микрофонный Sonar SRM-7020C – 1 шт. Конвертер DAP-IP Sonar ЫТСФ-8002 – 5 шт. Мастер станция Sonar SNA-8502 – 1 шт. Фильтр оконечный Sonar SFT-2300 – 1 шт. Оповещатель охранно-пожарный световой стробоскопический Маяк-12-СТ Электротехника и автоматика – 41 шт. Оповещатель охранно-пожарный свето-звуковой Маяк-12-КП Электротехника и автоматика – 41 шт. ОКЛ СПЕЦКАБЛАЙН-КиТ-ГФ20 (КПСнг(А)-FRHF 1х2х0,5) - 123 м ОКЛ СПЕЦКАБЛАЙН-КиТ-ГФ20 (КПСнг(А)-FRHF 1х2х1,5) - 7185 м ОКЛ СПЕЦКАБЛАЙН-КиТ-ГФ20 (СПЕЦЛАН U/UTP-5нг(А)-FRHF 4х2х0,52) - 4008 м	
41	Слаботочные системы	**<u>СКУД:</u>** Шкаф ШК.СКУД-1 - 1 комп. Шкаф ШК.СКУД-2 - 1 комп. Шкаф ШК.СКУД-3 - 1 комп. Шкаф ШК.СКУД-4 - 1 комп. Шкаф ШК.СКУД-5 - 1 комп. Шкаф ШК.СКУД-6 - 1 комп. Шкаф ШК.СКУД-7 - 1 комп. Шкаф ШК.УЛ-f - 5 комп. Считыватель Dahua DHI-ASR220A-B – 40 шт. Кнопка выхода Smartec ST-EX142 – 39 шт. Устройство разблокировки двери Smartec ST-ER115 – 38 шт. Защитный козырек STL 3К-21 – 1 шт. Извещатель охранный точечный магнитоконтактный ИО 102-20 Б2П (1) КомплектСтройСервис – 26 шт. Замок электромагнитный с датчиком положения двери Smartec ST-EL350ML – 38 шт. Z-образное крепление с возможностью регулировки для замка Smartec ST-EL350ML – 8 шт. Уличный замок для калиток электромагнитный AccordTec ML-350AWS – 1шт. Пневматический доводчик Doorstop DRS-50K – 1 шт. Брелок доступа Dahua Mifare 1K – 616 шт. Виртуальная карта доступа для смартфона Dahua – 616 шт. Удлинитель Osnovo E-PoE/1GW – 7 шт. Сервер SSTSS Flagman DS-429.5 – 150282 – 1 комл. АРМ СКУД/СОТС – 1 компл. КСПВПнг(А)-HF 1х2х0,80 ТД Паритет – 665 м. КСПВПнг(А)-HF 4х2х0,80 ТД Паритет – 1317 м. КСПВПнг(А)-HF 1х2х1,38 ТД Паритет – 1902 м. КСПВПнг(А)-HF 4х2х0,50 ТД Паритет – 1342 м. Parlan U/UTP Cat5e ZHнг(А)-HF 4х2х0,52 ТД Паритет – 1084 м. Parlan U/UTP Cat5e ZHнг(А)-HF 2х2х0,52 ТД Паритет – 30 м **<u>СУД:</u>** Считыватель ERONE UHF LONG RANGE U4G0 865 MHz – 4 шт. Источник бесперебойного питания Бастион СКАТ ИБП-12/1-1,6/L1 – 4 шт. Считыватель Dahua DHI-ASR2200A-B – 4 шт. UHF-метка в виде стикера ERONE ATU48 – 88 шт. Светофор САРЭЛТЕХ СС 2-12 DC К3 1 1 – 4 шт. Лазерный сканер EFAFLEX – 8 шт. Кронштейн для антенны оцинкованный д.0,6 м – 4 шт. КСПВПнг(А)-HF 2х2х1,00 ТД Паритет – 530 м. КСПВПнг(А)-HF 1х2х0,80 ТД Паритет – 460 м. КСПВПнг(А)-HF 1х2х1,38 ТД Паритет – 300 м. **<u>СОТ:</u>** Купольная видеокамера Dahua DH-IPC-PQRN6790GK-NM – 62 шт. Уличная видеокамера Dahua DH-IPC-DHQ4390YI-SB – 43 шт. Компактная видеокамера для лифтовых кабин Dahua DH-IPC-JKLE8832PO-RF-5670B-Q1 – 5 шт. Управляемый L3 коммутатор D-Link DGS-3130-54S – 1 шт. Управляемый L3 PoE-коммутатор D-Link DGS-3130-30S – 1 шт. Управляемый L3 PoE-коммутатор D-Link DGS-3130-52S – 2 шт. Промышленный управляемый L2 PoE-коммутатор D-Link DIS-200G-12PS – 5 шт. Резервный источник питания AC для коммутаторов 589 Вт D-Link DPS-700 – 3 шт. Источник питания 240Вт D-Link DIS-PWR180AC/RU – 5 шт. Лицензия D-View 8 Enterprise D-Link DV-800E-LIC – 5 шт. SFP-модуль D-Link DEM-310GT - 31 шт. SFP-модуль D-Link DGS-712 - 1 шт.	Состояние работоспособное, соответствует проектной и исполнительной документации, осуществления ремонтных и /или восстановительных работ не требует. Дефекты не обнаружены. Процент износа 0,0%

		СДС: Одноабонентская вызывная панель Dahua DHI-VT03311Q-WP – 12 шт. Многоабонентская вызывная панель Dahua DHI-VT07541G-S2 – 4 шт. Пульт консьержа Dahua DHI-VTS83440B-CG – 2 шт. Управляемый L3 коммутатор D-Link DGS-3130-54S – 1 шт. Управляемый L3 PoE-коммутатор D-Link DGS-3130-30PS – 1 шт. Промышленный управляемый L2 PoE-коммутатор D-Link DIS-200G-12PS – 56 шт. Резервный источник питания AC для коммутаторов 589 Вт D-Link DPS-700 – 2 шт. Источник питания 240Вт D-Link DIS-PWR180AC/RU – 56 шт. Лицензия D-View 8 Enterprise D-Link DV-800E-LIC – 56 шт. SFP-модуль D-Link DEM-310GT - 68 шт. SFP-модуль D-Link DGS-712 - 1 шт. SFP-модуль D-Link DIS-S310LX - 56 шт. ИБП Связь Инжиниринг СИПБ6КД.9-11/2U – 5 шт. ИБП Связь Инжиниринг СИПБ3КД.9-11 – 2 шт. Батарейный блок Связь Инжиниринг БМСИПБ6-10КД – 10 шт. Батарейный блок Связь Инжиниринг БМСИПБ1,5-3КА.9-11 – 2 шт. Карта удаленного управления Связь Инжиниринг DA806 – 5 шт. ППГнг(А)-HF 3х2,5 – 255 м. ППГнг(А)-HF 2х2,5 – 305 м. ПУГВнг 1х6,0 – 50 м. U/UTP Cat6 ZH нг(А)-HF 4х2х0,52 ТД Паритет – 10369 м Патч-корд PC-UTP-RJ45-CAT.5E-1.5m-QR-LSZH Cabeus – 105 шт. Патч-корд PC-UTP-RJ45-CAT.5E-2m-QR-LSZH Cabeus –5 шт. Патч-корд PC-UTP-RJ45-CAT.5E-0.5m-QR-LSZH Cabeus – 287 шт. Патч-корд PC-UTP-RJ45-CAT.5E-15m-QR-LSZH Cabeus – 1 шт. Шнур оптический FOP(d)-9-LC-LC-1,5m Cabeus – 143 шт. Шнур оптический FOP(d)-9-LC-LC-15m Cabeus – 24 шт. Кабель оптический TB-A-9-16T-E-K-LSZH-IN/0UT-40 Cabeus – 260 м Кабель оптический TB-A-9-24T-E-K-LSZH-IN/0UT-40 Cabeus – 180 м Кабель оптический TB-A-9-08T-E-K-LSZH-IN/0ГЕ-40 Cabeus – 594 м Кабель оптический ОК-НРСнг(А)-HF 24х4хG657A ССД – 380 м **ЛВС:** IP-ТЕЛЕФОН Yealink SIP-T40G - 33 шт. Шкаф монтажный телекоммуникационный 19" Cabeus ND-05C-47U80/100-BK – 2шт. Управляемый L3 коммутатор D-Link DGS-3130-54S – 2 шт. Управляемый L3 PoE-коммутатор D-Link DGS-3130-30S – 5 шт. Управляемый L3 PoE-коммутатор D-Link DGS-3130-52PC – 2 шт. Маршрутизатор MIKROTIK RB1100AHX4 – 1шт. SFP-модуль D-Link DEM-310GT - 26 шт. SFP-модуль D-Link DGS-712 - 2 шт. IP АТС Yeastar P560 – 1 шт. Резервный источник питания AC для коммутаторов 589 Вт D-Link DPS-700 – 2 шт. ИБП Связь Инжиниринг СИПБ6КД.10-11 – 1 шт. ИБП двойного преобразования Связь Инжиниринг СИПБ3КА.9-11 – 1 шт. Батарейный блок Связь Инжиниринг БМСИПБ6-10КД – 1 шт. Карта удаленного управления Связь Инжиниринг DA806 – 2 шт. ПУГВнг 1х6,0 ТД Паритет – 60 м U/UTP Cat6 ZH нг(А)-HF 4х2х0,52 ТД Паритет – 2839 м Патч-корд U/UTP кат.5е 2xRJ45/8p8c LSZH 1м Cabeus – 82 шт. Патч-корд U/UTP кат.5е 2xRJ45/8p8c LSZH 2м Cabeus – 7 шт. Патч-корд U/UTP кат.5е 2xRJ45/8p8c LSZH 15м Cabeus – 2 шт. Шнур оптический FOP(d)-9-LC-LC-15m Cabeus – 21 шт. Шнур оптический FOP(d)-9-LC-LC-1,5m Cabeus – 17 шт. Кабель питания PC-186-VDE-1.0-1.8M Cabeus – 16 шт.	
42	Системы автоматизации и диспетчеризации	**Автоматизация систем водоснабжения и водоотведения** Шкаф автоматизации ША-АСУД1 – 1 комп. Шкаф автоматизации ША-АСУД2 – 1 комп. Шкаф обогрева дренажных систем ШОД1 – 1 комп. Шкаф обогрева дренажных систем ШОД2 – 1 комп. Шкаф автоматизации ША-ДН1 – 1 комп.	Состояние работоспособное, соответствует проектной и исполнительной документации, осуществления ремонтных и /или восстановительных

		Шкаф автоматизации ША-ДН2 – 1 комп. Шкаф автоматизации ША-ДН3 – 1 комп. Шкаф автоматизации ША-ДН4 – 1 комп. Шкаф автоматизации ША-ДН5 – 1 комп. Поплавковый датчик уровня Wilo WA 65 – 15 шт. Сигнализатор уровня Приборы и системы РОС-101 – 5 комп. Датчик температуры воздуха ОВЕН ДТС125Л-Pt1000.1,0.60.И15 – 4 комп. Защитный экран ОВЕН ЭКРАН01 – 2 комп. КСПВПГнг(А)-HF 1х2х0,75 ТД Паритет – 3595 м. КСПВПГнг(А)-HF 2х2х0,75 ТД Паритет – 1885 м. КСПВПГнг(А)-HF 4х2х0,75 ТД Паритет – 530 м. КСПЭВПГнг(А)-HF 2х2х0,75 ТД Паритет – 265 м. КИПвЭнг(А)-HF 2х2х0,78 ТД Паритет – 130 м. **<u>Автоматизация систем вентиляции и кондиционирования</u>** Шкаф ША-К1-Ж-В1 в комплекте - 1 шт. Шкаф ША-К1-Ж-В2 в комплекте - 1 шт. Шкаф ША-В1ЧС в комплекте - 1 шт. Шкаф ША-ВВ1 в комплекте - 1 шт. Шкаф ША-ВВ2 в комплекте - 1 шт. Шкаф ША-ВВ3 в комплекте - 1 шт. Шкаф ША-ВВ4 в комплекте - 1 шт. Шкаф ША-ВВ5 в комплекте - 1 шт. Шкаф ША-ВВ6 в комплекте - 1 шт. Шкаф ША-ПВ1.1 в комплекте - 1 шт. Шкаф ША-ПВ2.1 в комплекте - 1 шт. Шкаф ША-ПВ1-ИТП в комплекте - 1 шт. Шкаф ША-ПВ1-НАС в комплекте - 1 шт. Шкаф ША-ПВ1-МУС в комплекте - 1 шт. Шкаф ША-К1-Ж-МОП-ПВ1 в комплекте - 1 шт. Шкаф ША-К1-Ж-МОП-ПВ3 в комплекте - 1 шт. Шкаф ША-П1-ТП1 в комплекте - 1 шт. Шкаф ША-П1-ТП2 в комплекте - 1 шт. Шкаф ША-П1-АВТ в комплекте - 1 шт. Шкаф ША-СКЗ-1 в комплекте - 1 шт. Шкаф ША-П1ЧС в комплекте - 1 шт. Шкаф БУК в комплекте - 2 шт. Шкаф ША-П1-АВТ(ЧС) в комплекте - 1 шт. Шкаф ША-П1-ТП1 в комплекте - 1 шт. Датчик перепада давления РД30-ДД500 – 50 шт. Датчик температуры воздуха ДТС3032-РТ100В2,5.100F – 50 шт. Преобразователь частоты ПЧВЗ-5К5-В (МО1) – 25 шт. Преобразователь частоты ПЧВЗ-2К2-В (МО1) – 25 шт. МКШвнг(А)-HF 2х0,75 - 1250 м. МКШвнг(А)-HF 3х0,75 - 650 м. МКШвнг(А)-HF 3х2х0,75 - 480 м.	работ не требует. Дефекты не обнаружены. Процент износа 0,0%

		МКЭШвнг(А)-HF 1х2х0,75 - 620 м. КИПвЭнг(А)-HF 2х0,75 - 350 м. **Автоматизированная система контроля и учета электроэнергии АСКУЭ** Щит эксплуатационный ЩАСКУЭ-1 – 1 компл. Автоматизированное рабочее место оператора системы учета АСКУЭ – 1 комп. УСПД "Пульсар" 7xRS-485 для систем АСКУЭ,В,Т Тепловодохран – 1 компл. Линейно-интерактивный ИБП для АРМ систем учета IPPON Black Power Pro II 800 – 1шт ТехноКИПвнг(А)-HF 1×2×0,78 – 1900м U/UTPcat6eZHнг(А)-HF 2х2х0.52 – 20м Патч-корд 3м PC-UTP-RJ45-CAT.5E-3M-WH-LSZH Cabeus – 2 шт. **Автоматизированная система контроля и учета водопотребления АСКУВТ** Щит эксплуатационный ЩАСКУВ-1 – 1 компл. УСПД "Пульсар" 7xRS-485 для систем АСКУЭ,В,Т Тепловодохран – 1 компл Источник питания постоянного тока 24В 5А SDR-120-24 Mean Well – 4 шт. ИБП RAPAN-UPS 1500 БАСТИОН – 1 шт. ТехноКИПвнг(А)-HF 2х2х0,78 – 1150 м ТехноКИПвнг(А)-HF 1х2х0,78 – 660 м КСПВПнг(А)-HF 1х2х1,38 – 660 м U/UTP Cat6e ZH нг(А)-HF 4х2х0,57 – 15 м Патч корд PC-UTP-RJ45-CAT.5E-3MWH-LSZH – 2 шт. **Автоматизированная система контроля и учета тепла АСКУЭ** Щит эксплуатационный ЩАСКУЭ-1 – 1 компл. УСПД "Пульсар" 7xRS-485 для систем АСКУЭ,В,Т Тепловодохран – 1 компл Источник питания постоянного тока 24В 5А SDR-120-24 Mean Well – 4 шт. ИБП RAPAN-UPS 1500 БАСТИОН – 1 шт. ТехноКИПвнг(А)-HF 2х2х0,78 – 1800 м U/UTP Cat6e ZH нг(А)-HF 4х2х0,57 – 15 м Патч корд PC-UTP-RJ45-CAT.5E-3MWH-LSZH – 2 шт	
43	Иное Имущество	**Системы радиофикации :** Универсальный узел радиофикации и оповещения ЮПТП УУРиО-ЮПТП-М100 – 1 компл. Блок сопряжения ЮПТП П-166Ц БУУ-02 - 1 шт. Блок коммутации сигналов оповещения ЮПТП БКСО-ЮПТП – 1 шт. Онлайн ИБП Штиль SR1101SL (1000 ВА) – 1 шт. КСПЭВПнг(А)-HF 1х2х0,8 – 90 м КСПЭВПнг(А)-HF 1х2х1,38 –500 м КСПЭВПнг(А)-HF 1х2х0,97 –120 м ПУГВнг 1х6,0 ТД Паритет – 10 м Патч-корд PC-LPM-UTP-RJ45-RJ45-C5e-15m-LSZH-GY – 2 шт. **ОЗДС:** Блок преобразования импульсный ИССАН БПИ – 3 шт. Блок высоковольтного усилителя ИССАН БВУ – 31 шт. Барьерный элемент Провод БЭП ИССАН БЭ – 31 м. ПВМТ-40 1х0,35 – 62 м ППГнг(А)-HF 2х1,5 СегментЭнерго – 701 м	Состояние удовлетворительное, работоспособное, соответствует проектной и исполнительной документации, осуществления ремонтных и /или восстановительных работ не требует. Дефекты не обнаружены. Процент износа 0,0%
	IV. Земельный участок, входящий в состав общего имущества в многоквартирном доме*		

44	Общая площадь	Площадь земельного участка – 0,32 га; в том числе площадь застройки – 2675.61м2; Площадь твердых покрытий – 1208 м2; Площадь озеленения – 1870 м2	Состояние удовлетворительное, работоспособное, соответствует проектной и исполнительной документации, осуществления ремонтных и /или восстановительных работ не требует. Дефекты не обнаружены. Процент износа 0,0%
45	Зеленые насаждения	Деревья – 26 шт. кустарники – 117 шт. газон – 585 м2; цветники- 332 м2 Газон в газонной решетке-621 м2.	Состояние работоспособное, соответствует проектной и исполнительной документации, осуществления ремонтных и /или восстановительных работ не требует. Дефекты не обнаружены. Процент износа 0,0%
46	Элементы благоустройства	Малые архитектурные формы – 322 шт; Металлический забор Секция 2000-164 м.п.	Состояние работоспособное, соответствует проектной и исполнительной документации, осуществления ремонтных и /или восстановительных работ не требует. Дефекты не обнаружены. Процент износа 0,0%
	V. Наружные инженерные сети		
47	Сеть газопотребления и газораспределения	ПК0+81,8 Г2 ф108х4,0 Р-0,3Па Выход на фасад Футляр ст.159х4,5 L=0,5м;Кран Ду100;Изолирующее соединение ИС-108;Г2 ф108х4,0;ПК0+79,0 неразъемное соединение пэ110/ст.108;ПК0+77,1 УП2 101 гр;Г2 ф 110х10,0;ПК0+3,8-ПК0+74,8 Г2 ПЭ100SDR11 ф110х10,0 Р-0,3Мпа прокладка газопровода в п/э футляре ф225Х13,4 L=71,0м;ПК0+3,4 УП1 90 грд.;ПК0 Г2 ф110х10,0 Р-0,3Мпа врезка в сущ.газопровод ф225 ср.д.Тройник 225х110 ГРПШ	Состояние работоспособное, соответствует проектной и исполнительной документации, осуществления ремонтных и /или восстановительных работ не требует. Дефекты не обнаружены. Процент износа 0,0% Имущество на 2 Корпуса

Владелец:

Управляющий:
ООО «СМАРТ ЮГО-ЗАПАД»
Генеральный директор

_____/ _____/ **Иванов/**

_____/**А.С.**

М.П.